



## Матица српска

Матица српска  
Матице српске 1.  
Нови Сад  
**ЈНОП бр. 70/18**  
Датум: 11.02.2019.



На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) председник Матице српске доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

**Назив наручиоца:**

Матица српска

**Адреса наручиоца:**

Матице српске бр. 1, Нови Сад

**Врста наручиоца:**

Опште удружење

**Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:**

Извођење грађевинских радова на адаптацији и уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске из партије 1, Матице српске 1, Нови Сад

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45400000 Завршни грађевински радови

**Првобитна вредност уговора:**

7.381.162,10 динара без ПДВ-а

**Измењена вредност уговора:**

7.378.102,64 динара без ПДВ-а

**Објективни разлози за измену уговора:**

Конкурсна документација, члан 13. Уговора о извођењу радова бр. 10-1013 од 13.11.2018. године, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Све остале одредбе и делови Уговора о извођењу радова бр. 10-1013 од 13.11.2018. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I уговора бр. 10-165 од 14.02.2019. године, чији ће предмет бити измена вредности уговора наведена у овој Одлуци.

### Образложење

Овом Одлуком врши се измена Уговора о извођењу радова бр. 10-1013 од 13.11.2018. године, који има за предмет извођење грађевинских радова на адаптацији и уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске из партије 1, Матице српске 1, Нови Сад, број јавне набавке ЈНОП бр. 70/18.

Извођач радова „TRON TEX“ ДОО из Новог Сада, ул. Футошки пут бр. 406 уведен је у посао дана 10.01.2019.године. Рок за извођење уговорених радова је 60 календарских дана и он истиче дана 11.03.2019.године.

Услед одступања количина у односу на пројектом предвиђене, уочени су вишкови и мањкови радова у оквиру позиција које се налазе у самом Уговору, а које су неопходне у функцији целовитог завршетка радова на објекту.

Уговорена вредност радова износи: 7.381.162,10 динара без ПДВ-а.

Извођач је доставио захтев за извођење вишкова и мањкова радова бр.15-151 од 11.02.2019. године у укупном износу за извођење вишкова 389.066,40 динара без ПДВ-

а. Укупан износ за извођење мањкова радова је 392.126,16 динара без ПДВ-а. Укупно стварни износ за извођење радова на основу прегледа вишкова и мањкова радова износи 7.378.102,64 динара без ПДВ-а. Да би објекат био технички исправан, функционалан и безбедан, надзорни орган је мишљења да су наведени радови неопходни за извршење основног уговора, како би се објекат завршио и привео намени.

Имајући у виду напред наведено, надзорни орган је утврдио оправданост и неопходност уговарања предметних радова и својим потписом даје сагласност на преглед радова који је достављен од стране Извођача радова и који се налази у прилогу.

Образложење вишкова и мањкова по позицијама:

#### **1 ЗИДАРСКИ РАДОВИ (позиција II)**

Пос 1: Зидање нових преградних зидова и зазиђивање постојећих отвора. У преградни зид уграђују се врата у свему према пројекту. Позиција није рађена по налогу Надзорне службе и статичара, због преоптерећења таванице, што је утврђено прегледом подрумских просторија.

Пос 2: Израда цементне кошуљице и употребом фракције шљунка и обрадом горње површине за под који се поставља. Уз примену дилатационе ивичне траке пенаста ПЕ фолија. Предметни вишкови радова су настали због стања на лицу места.

Пос 5: Малтерисање шлицева електро инсталација продужним малтером у два слоја. Вишкови радова су настали услед крпљења шлицева након завршетка електроинсталатерских радова.

#### **2 ГИПСАРСКИ РАДОВИ (позиција III)**

Пос 1: Израда преградног зида од гипскартонских плоча на одговарајућој металној подконструкцији. Количина је увећана због потребе израде сувомонтажног зида уместо позиције II/1.

Пос 2: Облагање инсталационих цеви гипс-картонским плочама. Плоче се постављају на потконструкцију. Количина је увећана по налогу Надзорне службе због стања на лицу места.

#### **3 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ (позиција VI)**

Пос 3: Набавка и постављање декоративне самолепљиве 3М тониране фолије, дизајниране по избору инвеститора, на унутрашњи гипсани и скривена врата прост.бр.6. Количина је умањена због стања на лицу места.

Пос 4: Молерска обрада старих зидних површина што подразумева шмирглање и стругање зидова, делимично обијање старе глет и крпљење мрежицом, грађевинским лепком и глет масом, наношење подлоге и кречење полудисперзијом два пута бојом у тону по узору на постојећу. Количина је увећана због стања на лицу места.

Пос 9: Бојење цеви за грејање, бојом за метал отпорном на топлоту. Количина је увећана због стања на лицу места.

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одлучено је да се приступи закључењу Анекса I уговора бр. 10-165 од 14.02.2019. године.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

  
**Председник Матице српске**  
Проф др. Драган Станић