



МАТИЦА СРПСКА

Матица српска
Матице српске 1.
Нови Сад
ЈНОП бр. 84/18
Датум: 08.04.2019.

МАТИЦА СРПСКА НОВИ САД		
ОРГ. ЈЕД.	БР. КЛОН.	ПРИММО:
15	351	
ПРИММО: 08.04.2019.		

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) председник Матице српске доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Матица српска

Адреса наручиоца:

Матице српске бр. 1, Нови Сад

Врста наручиоца:

Опште удружење

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:

Извођење грађевинских радова на уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске из партије 1 (први спрат зграде), Матице српске 1, Нови Сад

Назив и ознака из општег речника набавки:

45400000 Завршни грађевински радови

Првобитна вредност уговора:

18.082.385,60 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

17.770.420,70 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора:

Конкурсна документација, члан 13. Уговора о извођењу радова бр. 10-38 од 15.01.2019. године и чл. 17, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Све остале одредбе и делови Уговора о извођењу радова бр. 10-38 од 15.01.2019. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I уговора бр. 10-351 од 08.04.2019. године, чији ће предмет бити измена вредности уговора наведена у овој Одлуци, као и рок извођења радова.

Образложење

Овом Одлуком врши се измена Уговора о извођењу радова бр. 10-38 од 15.01.2019. године, који има за предмет извођење грађевинских радова на уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске из партије 1 (први спрат зграде), Матице српске 1, Нови Сад, број јавне набавке ЈНОП бр. 84/18.

Извођач радова „TRON TEX“ ДОО из Новог Сада, ул. Футошки пут бр. 406 уведен је у посао дана 11.02.2019.године. Рок за извођење уговорених радова је 60 календарских дана и он истиче дана 11.04.2019.године.

Услед одступања количина у односу на пројектом предвиђене, уочени су вишкови и мањкови радова у оквиру позиција које се налазе у самом Уговору, а које су неопходне у функцији целовитог завршетка радова на објекту.

Уговорена вредност радова износи: 18.082.385,60 динара без ПДВ-а.

Извођач је доставио захтев за извођење вишкова и мањкова радова бр.15-342 од 04.04.2019. године у укупном износу за извођење вишкова 1.424.210,80 динара без

ПДВ-а. Укупан износ за извођење мањкова радова је 1.736.175,70 динара без ПДВ-а. Укупно стварни износ за извођење радова на основу прегледа вишкова и мањкова радова износи 17.770.420,70 динара без ПДВ-а. Да би објекат био технички исправан, функционалан и безбедан, надзорни орган је мишљења да су наведени радови неопходни за извршење основног уговора, како би се објекат завршио и привео намени.

Имајући у виду напред наведено, надзорни орган је утврдио оправданост и неопходност уговарања предметних радова и својим потписом даје сагласност на преглед радова који је достављен од стране Извођача радова и који се налази у прилогу.

Образложење вишкова и мањкова по позицијама:

-како је Наручилац истовремено изводио и радове на електро инсталацијама по другом уговору и са другим Извођачем (а исти је касније потписан) доћиће до одступања у количинама радова (вишак радова) на молерској обради старих зидних површина. Такође, хаварија на инсталацији централног грејање проузроковаће повећање количина на предметној позицији.

-са горе наведеним образложењем појавиће се и вишак радова на изради и постављању нове дрвене сокле у Свечаној сали на првом спрату ради сакривања електрокаблова.

-преграде у санитарном блоку ће се извести у мањем обиму обзиром на стварне мере на лицу места у односу на пројектовање.

-доћиће до одступања у количинама репарираних врата и прозора увидом у стање на лицу места и уз консултације на представницима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Такође, овом Одлуком врши се измена чл. 17 Уговора о извођењу радова бр. 10-38 од 15.01.2019. године, којим је уређен рок извођења радова. Извођач радова „TRON TEX“ ДОО из Новог Сада, ул. Футошки пут бр. 40б уведен је у посао дана 11.02.2019.године. Међутим, како је Наручилац изводио истовремено и радове на електро-инсталацијама по другом Уговору (који је касније склопљен и да другим Извођачем) онемогућено је извођење архитектонско грађевинских уговорених радова. Застој услед ове непредвиђене ситуације је 11 календарских дана.

Надаље, у току извођења радова дана 17.03.2019. године дошло је до хаварије на инсталацијама централног грејања на првом спрату у Свечаној сали, при чему је дошло до изливања веће количине воде, која је натопила све текстилне подове. По налогу надзорних органа уклоњен је натопљени етисон и констатована штета на кошуљици, те је дат налог за санацију исте изливањем изравњавајућег слоја и припрему подлоге за завршни слој. Застој услед ове непредвиђене ситуације је 9 календарских дана (документовано листовима Грађевинског дневника), обзиром да је била нарушена технологија извођења радова у Свечаној сали, који су били обухваћени предметним уговором.

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одлучено је да се приступи закључењу Анекса I уговора бр. 10-351 од 08.04.2019. године.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



ai
Председник Матице српске
Проф др. Драган Станић