



## МАТИЦА СРПСКА

Матица српска  
Матице српске 1.  
Нови Сад  
ЈНМВ бр. 7/19  
Датум: 13.08.2019.

МАТИЦА СРПСКА НОВИ САД		
ОРГ. ЈЕЛ.	БР. ДЕЛОВА	ПРИМНО:
15	836/1	
ПРИМЉЕНО: 13.08.2019.		

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) председник Матице српске доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

**Назив наручиоца:**

Матица српска

**Адреса наручиоца:**

Матице српске бр. 1, Нови Сад

**Врста наручиоца:**

Опште удружење

**Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:**

Адаптација Рукописног одељења Матице српске, ул. Матице српске бр. 1, Нови Сад

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45400000 Завршни грађевински радови

**Вредност уговора:**

4.697.552,00 динара без ПДВ-а

**Објективни разлози за измену уговора:**

Конкурсна документација, члан 16. Уговора о извођењу радова бр. 10-648 од 28.06.2019. године, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Све остале одредбе и делови Уговора о извођењу радова бр. 10-648 од 28.06.2019. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора бр. 10-836/1 од 13.08.2019. године, чији ће предмет бити измена рока извођења радова.

### Образложење

Овом Одлуком врши се измена Уговора о извођењу радова бр. 10-648 од 28.06.2019. године, који има за предмет адаптацију Рукописног одељења Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, број јавне набавке ЈНМВ бр. 7/19.

Извођач радова „TRON TEX“ ДОО из Новог Сада, ул. Футошки пут бр. 406 уведен је у посао дана 11.07.2019.године. Рок за извођење уговорених радова је 40 календарских дана и он истиче дана 18.08.2019.године.

Уговорена вредност радова износи: 4.697.552,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је доставио захтев за продужетак рока дана 05.08.2019. године под бр. 1211-816/1.

Овом Одлуком врши се измена чл. 16 Уговора о извођењу радова бр. 10-648 од 28.06.2019. године, којим је уређен рок извођења радова. Извођач радова „TRON TEX“ ДОО из Новог Сада, ул. Футошки пут бр. 406 уведен је у посао дана 11.07.2019.године.

По чл. 70 Посебних узанси о грађењу извођења радова на предметној инвестицији је отежано због пресељења архивске грађе велике вредности за 3 календарска дана. Грађу је неопходно преселити у складу са правилима архивистичке струке. Наставак радова на адаптацији прати услађивање пројектно техничке документације са стањем инсталација на лицу места, што изискује продужетак

извођења радова за додатних 10 календарских дана. Укупан продужење рока извођења радова по Уговору 10-648 од 28.06.2019. године износи 13 календарских дана.

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одлучено је да се приступи закључењу Анекса уговора бр. 10-836/1 од 13.08.2019. године.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Председник Матице српске  
Проф др. Драган Станић



*Dr. Dragana Stanić*

#### Образложење

Овом Одлуком жели се изменити Уговор о извођењу радова бр. 10-648 од 28.06.2019. године, који има за предмет извођење Радних радова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, број јавне набавке ППМБ бр. 734.

Извођач радова „ТРОН ТЕХ“ ДОО из Новог Сада, ул. Футуризма бр. 406 налази се у посло месту 11 07 300/Београд. Рок за извођење уговорских радова је 40 календарских дана и одржава до дана 14.08.2019. године.

Уговором предвиђет радни износ: 4.697.357,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је доставио захтев за продужење рока дана 05.08.2019. године под бр. 1211-8191.

Овом Одлуком предвиђено измена на 16 Уговор о извођењу радова бр. 10-648 од 28.06.2019. године, који је уређен рад извођења радова. На члану 115. Закона о јавним набавкама Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, ул. Футуризма бр. 406 налази се у посло месту 11.07.2019. године.

На чл. 70. Писмених услова о грађевинско извођењу радова на предметној локалитету је отворена због неповољних околности грађевинске радње до дана извршавања радова. Извођач је доставио захтев за продужење рока за извођење радова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, ул. Футуризма бр. 406 налази се у посло месту 11.07.2019. године.

Извођач је доставио захтев за продужење рока за извођење радова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, ул. Футуризма бр. 406 налази се у посло месту 11.07.2019. године.