



МАТИЦА СРПСКА

Матица српска
Матице српске 1.
Нови Сад
ЈНМВ бр. 8/19
Датум: 13.08.2019.

МАТИЦА СРПСКА НОВИ САД		
ОРГ. ДЕЛ.	БР. ДЕЛОВА	ПРИМНО:
15	836/1	
ПРИМНО: 13.08.2019.		

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) председник Матице српске доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Матица српска

Адреса наручиоца:

Матице српске бр. 1, Нови Сад

Врста наручиоца:

Опште удружење

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:

Електрорадови, ул. Матице српске бр. 1, Нови Сад

Назив и ознака из општег речника набавки:

45317000 остали електроинсталатерски радови

Вредност уговора:

498.950,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора:

Конкурсна документација, члан 17. Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019. године, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Све остале одредбе и делови Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора бр. 10-836/2 од 13.08.2019. године, чији ће предмет бити измена рока извођења радова.

Образложење

Овом Одлуком врши се измена Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019. године, који има за предмет електрорадове Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, број јавне набавке ЈНМВ бр. 8/19.

Извођач радова „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ ДОО из Беочина, ул. Јована Цвијића бр. 5 уведен је у посао дана 02.08.2019. године. Рок за извођење уговорених радова је 15 календарских дана и он истиче дана 17.08.2019. године.

Уговорена вредност радова износи: 498.950,00 динара без ПДВ-а

Извођач је доставио захтев за продужетак рока дана 05.08.2019. године под бр. 1211-816/2.

Овом Одлуком врши се измена чл. 17 Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019. године, којим је уређен рок извођења радова. Извођач радова „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ ДОО из Беочина, ул. Јована Цвијића бр. 5 уведен је у посао дана 02.08.2019. године.

По чл. 70 Посебних узанси о грађењу извођења радова на предметној инвестицији је отежано због пресељења архивске грађе велике вредности за 3 календарска дана. Грађу је неопходно преселити у складу са правилима архивистичке струке. Наставак радова на адаптацији прати услађивање пројектно техничке

документације са стањем инсталација на лицу места, што изискује продужетак извођења радова за додатних 10 календарских дана.

Укупан продужење рока извођења радова по Уговору 10-709 од 12.07.2019. године износи 13 календарских дана.

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одлучено је да се приступи закључењу Анекса уговора бр. 10-836/2 од 13.08.2019. године.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

ОДЛУКА

Председник Матице српске
Проф др. Драган Станић



Матица српска
Матица српска
Адреса Матице српске
Матица српска бр. 1, Нови Сад
Врста документације
Службена документација

Извршила је објектне радове и обавила објективне радове, на основу уговора
Конструкциони, ул. Матица српска бр. 1, Нови Сад
Потом у складу са одлуком о извођењу радова
498.950,00 динара без ПДВ-а
Објективни радови из уговора
Конструкциони, ул. Матица српска бр. 1, Нови Сад
12.07.2019. године, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама
Да се остале одредбе и датум Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019.
године не примењују са извођењем радова
На основу ове Одлуке, Потписаник и Извршила је закључити Анекс уговора бр. 10-836/2
од 13.08.2019. године, који ће издати бити гласна радна књижевност.

Образложење

Овом Одлуком српски се издати Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019. године, који има за предмет конструктивне Матике српске, Матица српска 1, Нови Сад, Пројекат набавке ЈНМБ бр. 217.

Имајући у виду да је уговору „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО ДОО“ из Беолина, ул. Јосипа Штросча бр. 5 уведен је у складу са чланом 02.08.2019. године. Гласна књижевност уговора имају је 13 календарских дана и са датумом дана 17.08.2019. године.

Уговорна вредност радних извођача: 498.950,00 динара без ПДВ-а

Извршила је доставља материјал за продужетак рока дана 02.08.2019. године под бр. 1211-8142.

Овом Одлуком српски се примењује чл. 17 Уговора о извођењу радова бр. 10-709 од 12.07.2019. године, који је уведен под извођење радова. Извршила радом „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО ДОО“ из Беолина, ул. Јосипа Штросча бр. 5 уведен је у складу са чланом 02.08.2019. године.

По чл. 78 Писмених уписа о грађевинско-извођењу радова на предвиђеној количини је откључено због просајена књижевности грађевинско-извођења за 2 календарских дана. Грађевинско-извођење је извршено у складу са предвиђеном количином материјала. Извршила радом из додатних грађевинско-извођења на предвиђеној количини.